

3. PERIODO DE TRABAJO.-

01 de Agosto del 2019 al 31 de Agosto del 2019.

4. AVANCE FISICO. - EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos ejecutados se realizaron cumpliendo bajo control de la Fiscalización, la misma que estuvo a cargo del Ing. Galo Torres, Fiscalizador Contratado.

Las cantidades planilladas, verificación de especificaciones técnicas y de control de calidad de los rubros ejecutados son de exclusiva responsabilidad del Fiscalizador Contratado por el GADMCE, Ing. Galo Torres.

Monto programado para el período	USD.	1.230.583,60	6,76 %
Monto programado acumulado	USD.	8.009.382,01	43,99 %
Monto ejecutado en este período	USD.	965.743,77	5,304 %
Monto acumulado a la fecha	USD.	9.881.443,48	54,275 %

Las cantidades de obra realmente ejecutadas constan en el cuadro elaborado por la Fiscalización y que se detalla en el informe adjunto de la Fiscalización.

5. LIQUIDACION ECONOMICA.-

En el siguiente cuadro se indica la liquidación económica de los trabajos realizados

Valor planilla N° 8 (5,304%)	USD.	965.743,77
Valor total planillado a la fecha (54,275%)	USD.	9.881.433,48
Valor del anticipo contractual 50.00%	USD.	9.103.123,11
Valor del Anticipo 1 recibido 48.818%	USD.	8.887.865,08
Valor amortizado en Planilla N° 8 0,00%	USD.	0,00
Valor amortizado acumulado 100%	USD.	8.887.865,08
Valor por amortizar 0.00%	USD.	0,00
Valor del Anticipo 2 por recibir 30.00%	USD.	5.461.873,86