

### 3. PERIODO DE TRABAJO.-

01 de Junio del 2019 al 30 de Junio del 2019.

### 4. AVANCE FISICO. - EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos ejecutados se realizaron cumpliendo bajo control de la Fiscalización, la misma que estuvo a cargo del Ing. Galo Torres, Fiscalizador Contratado.

Las cantidades planilladas, verificación de especificaciones técnicas y de control de calidad de los rubros ejecutados son de exclusiva responsabilidad del Fiscalizador Contratado por el GADMCE, Ing. Galo Torres.

Monto programado para el período	USD.	1.311.791,02	7,21 %
Monto programado acumulado	USD.	5.532.602,83	30,39 %
Monto ejecutado en este período	USD.	1.548.032,26	8,503 %
Monto acumulado a la fecha	USD.	7.548.377,19	41,460 %

Las cantidades de obra realmente ejecutadas constan en el cuadro elaborado por la Fiscalización y que se detalla en el informe adjunto de la Fiscalización.

### 5. LIQUIDACION ECONOMICA.-

En el siguiente cuadro se indica la liquidación económica de los trabajos realizados

Valor planilla N° 6 (8,503%)	USD.	1.548.032,26
Anticipo (48,818%)	USD.	8.887.865,08
Multa atraso en la entrega de la planilla	USD.	0,00
Multa por incumplimiento del cronograma	USD.	0,00
Otras multas	USD.	0,00
Valor amortizado en esta planilla (17,417%)	USD.	1.548.032,26
Valor acumulado de la amortización del anticipo (84,929%)	USD.	7.548.377,19
Saldo del Anticipo por amortizar (15,071%)	USD.	1.339.487,89