

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO No1 - RUBROS NUEVOS

CONTRATO N°1
CONTRATO COMPLEMENTARIO N°1
CONSORCIO AB ESMERALDAS

PLANILLA N°21
MES DE JUNIO DEL 2019

1- ANTECEDENTES

Valor del contrato	3,924,061.16
Valor del contrato por firma del CC3	2,578,425.20
Fecha de suscripción del contrato	Septiembre 20 de 2017
Fecha de renuncia al anticipo	Octubre 18 de 2017
Plazo (ampliado)	13 meses y 13 días (Aprobación de
Fecha de vencimiento	30 de noviembre 2018
Plazo (ampliado)	4 meses.
Fecha de vencimiento del contrato	31 de marzo del 2019
Plazo (ampliado)	4 meses
Fecha de vencimiento del contrato	31 de julio del 2019
Fecha de vencimiento del contrato por firma CC3	20 de Febrero 2020
Fecha de presentación de oferta	Marzo de 2017
Mes inicial para cálculo del reajuste	Febrero de 2017

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	0.00%	0.00%	83.53%	86.22%
Avance Físico		0.00%		92.25%
Avance de Plazo		3.51%		72.51%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

	PLANILLA No21	TOTAL
Bienes importados	0.00	0.00
Bienes y trabajos locales		0.00
Valor TOTAL de la Planilla de Avance	0.00	0.00
4-RETENCIONES		
Amortización del anticipo inicial	0.00	0.00
Amortización del anticipo por compra de bienes importados	0.00	0.00
Multas	0.00	0.00
Valor TOTAL de las retenciones	0.00	0.00
5-LIQUIDO A PAGAR	0.00	0.00

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar	0.00
Valor reajustado	0.00
Monto del reajuste	0.00

7-CONSIDERACIONES GENERALES

- a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:
- | | | |
|-------------------------------------|----|---|
| IVA 0% (Bienes importados): | \$ | - |
| IVA 12%(Bienes y trabajos locales): | \$ | - |
- b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que esten vigentes las garantías que afianzan el Contrato.
- c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
- d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capelo H.
Director de Fiscalización

Realizado por Arturo Nieto S

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO No3 - RUBROS NUEVOS

CONTRATO N°1
CONTRATO COMPLEMENTARIO N°3
CONSORCIO AB ESMERALDAS

PLANILLA N°02

MES DE MAYO DEL 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato
Fecha de suscripción del contrato
Fecha de anticipo
Plazo
Fecha de vencimiento del Contrato Complementario N° 3
Fecha de presentación de oferta
Mes inicial para cálculo del reajuste

6,826,195.80
Abril 03 de 2019
Mayo 20 de 2019
9 meses
20 de febrero 2020
feb-18
ene-18

2-EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	5.76%	4.32%	9.52%	10.95%
Avance Físico		4.32%		10.95%
Avance de Plazo		10.87%		14.86%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

Bienes importados
Bienes y trabajos locales

PLANILLA No02	TOTAL
269,523.38	269,523.38
25,069.95	25,069.95
294,593.34	294,593.34
223,600.69	223,600.69
-58,918.67	-58,918.67
0.00	0.00
0.00	0.00
-58,918.67	-58,918.67
(A+B+C) 459,275.36	235,674.67

Valor TOTAL de la Planilla de Avance (A)
Total rubros provisionales (según acta de "acuerdo de ejecución de rubros de rehabilitación del módulo I con montos provisionales") (B)

4-RETENCIONES

Amortización del anticipo inicial (C)
Amortización del anticipo por compra de bienes importados
Multas
Valor TOTAL de las retenciones

5-LIQUIDO A PAGAR

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar
Valor reajustado
Monto del reajuste

235,674.67
241,802.21
6,127.54

7-CONSIDERACIONES GENERALES


a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:

IVA 0% (Bienes importados) :	\$ 269,523.38
IVA 12%(Bienes y trabajos locales):	\$ 25,069.95
Acuerdo ejecución Rubros No Contractuales	\$ 223,600.69

b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que esten vigentes las garantías que afianzan el Contrato.

c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.

d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital


Ing. Javier Capelo H.
Director de Fiscalización


Realizado por Ing. Arturo Nieto S

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO N°1
CONSORCIO AB ESMERALDAS

PLANILLA N°39
MES DE JUNIO DEL 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato
Valor del contrato por firma del CC3
Fecha de suscripción del contrato
Fecha de entrega del anticipo

Ampliación de plazo 1.

Ampliación de plazo 2

Ampliación de plazo 3

Plazo contractual por firma del CC3

Fecha de vencimiento del contrato

Fecha de aprobación de programación

Fecha de presentación de oferta

Mes inicial para cálculo del reajuste

28,950,046.30
30,504,922.09
Febrero 17 de 2016
Abril 13 de 2016
de prórroga hasta el 30/11/2018
)
Ampliación de Plazo hasta 31
Marzo del 2019
Ampliación de Plazo hasta 31
julio del 2019
20 de Febrero 2020
Marzo 31 de 2019
Febrero 24 de 2017
Noviembre 04 de 2015
Octubre de 2015

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	1.47%	0.36%	84.07%	84.15%
Avance Físico		0.21%		92.91%
Avance de Plazo		2.56%		83.31%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

Bienes importados
Bienes y trabajos locales
Valor TOTAL de la Planilla de Avance

Planilla Local N°39	Planilla de Equipos N°29	TOTAL
	En base a los costos unitarios de las facturas de Importación	
0.00	0.00	0.00
109,447.96	0.00	109,447.96
109,447.96	0.00	109,447.96
-21,889.59	0.00	-21,889.59
0.00	0.00	0.00
-21,889.59	0.00	-21,889.59
87,558.37	0.00	87,558.37

4-RETENCIONES

Amortización del anticipo inicial
Amortización del anticipo por compra de bienes importados
Valor TOTAL de las retenciones

5-LIQUIDO A PAGAR

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar
Valor reajustado
Monto del reajuste

87,558.37
88,433.95
875.58

7-CONSIDERACIONES GENERALES

- a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:
- | | | |
|-------------------------------------|----|------------|
| IVA 0% (Bienes importados): | \$ | - |
| IVA 12%(Bienes y trabajos locales): | \$ | 109,447.96 |
- b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que esten vigentes las garantías que afianzan el Contrato.
c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Mig. Javier Capelo H.
Director de Fiscalización

Realizado por Arturo Nieto S.

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO No1 - RUBROS NUEVOS

CONTRATO N°2 CC1
HIDALGO & HIDALGO

PLANILLA N° 21
MES DE JUNIO 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato (Rubros Nuevos)
Fecha de suscripción del contrato
Fecha de entrega del anticipo
Plazo
Ampliacion 1
Ampliacion 2
Ampliacion 3
Ampliacion 4
Fecha de vencimiento del contrato
Fecha de presentación de oferta
Mes inicial para cálculo del reajuste

1,419,289.13
Septiembre 07 de 2017
Noviembre 14 de 2017
4 meses
3 meses
3 meses
2.5 meses
9 meses
Septiembre 5 de 2019
Enero de 2017
Diciembre de 2016

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	0.29%	1.25%	100.00%	101.36%
Avance Físico		0.04%		99.85%
Avance de Plazo		4.55%		89.85%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

Bienes importados (Detalle en cuadro No1)
Bienes y trabajos locales
Valor TOTAL de la Planilla de Avance

4-RETENCIONES

Amortización del anticipo inicial
Amortización del anticipo por compra de bienes importados
Amortización proporcional (Pago directo Complementario 2)
Multas
Valor TOTAL de las retenciones

5-LIQUIDO A PAGAR

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar
Valor reajustado
Monto del reajuste

Planilla N°21	
En base a los costos unitarios de las facturas de Importación	En base a los costos unitarios directos de los rubros "material" del A.P.U.
0.00	0.00
17,808.09	17,808.09
17,808.09	17,808.09
-3,561.62	-3,561.62
0.00	0.00
-3,561.62	-3,561.62
14,246.47	14,246.47

14,246.47
14,290.81
44.34

7-CONSIDERACIONES GENERALES

- a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:
- | | | |
|-------------------------------------|----|-----------|
| IVA 0% (Bienes importados) : | \$ | - |
| IVA 12%(Bienes y trabajos locales): | \$ | 17,808.09 |
- b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que esten vigentes las garantías que afianzan el Contrato.
c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capelo
Director de Fiscalización

Realizado por Arturo Nieto Salamea

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO No 2

CONTRATO N°2
HIDALGO & HIDALGO

PLANILLA N° 7
MES DE JUNIO 2019

1- ANTECEDENTES

Valor del contrato
Fecha de suscripción del contrato
Fecha de entrega del anticipo
Plazo
Fecha de vencimiento del contrato
Fecha de presei
Mes inicial para cálculo del reajuste

11,888,969.11
Septiembre 14 de 2018
Diciembre 5 de 2018
9 meses
Septiembre 5 de 2019
Septiembre de 2018
Agosto de 2018

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico	13.14%	14.52%	70.69%	76.16%
Avance Físico		11.28%		76.16%
Avance de Plazo		10.95%		75.55%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

Bienes importados (Detalle en cuadro No1)
Bienes y trabajos locales

Valor TOTAL de la Planilla de Avance (F)

Planilla N°7		
	En base a los costos unitarios de las facturas de Importación	En base a los costos unitarios directos de los rubros "material" del A.P.U.
Bienes importados (Detalle en cuadro No1)	255,235.50 ✓	299,806.40
Bienes y trabajos locales	1,471,385.84 ✓	1,426,814.94
Valor TOTAL de la Planilla de Avance (F)	1,726,621.34	1,726,621.34
4-RETENCIONES		
Monto rubros Contrato Original para Ejecutar CC2	715,545.87	715,545.87
Amortización al Contrato Original por CC2 (A)	-143,109.17	-143,109.17 ✓ CC1
Monto rubros Contrato Complementario N°1 para Ejecutar CC2	226,555.50	226,555.50
Amortización al Contrato complementario 1 por CC2 (B)	-45,311.10	-45,311.10 ✓ CC1
Monto de Rubros Contrato Complementario N°2	784,519.97	784,519.97
Amortización anticipo CC2 (C)	0.00	0.00 CC2
Amortización del anticipo por compra de bienes importados - Pago directo a proveedor Complementario 2 (D)	-189,703.29	-189,703.29 ✓ B1
Multas (E)	0.00	0.00
Valor TOTAL de las retenciones (A+B+C+D+E)	-378,123.56	-378,123.56 ✓
5-LÍQUIDO A PAGAR (F+ (A+B+C+D+E))	1,348,497.78	1,348,497.78

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar
Valor reajustado
Monto del reajuste

1,538,201.07
1,558,164.71
19,963.64

7-CONSIDERACIONES GENERALES

a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:

IVA 0% (Bienes importados): \$ 255,235.50
IVA 12%(Bienes y trabajos locales): \$ 1,471,385.84 ✓

b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que estén vigentes las garantías que afianzan el Contrato.

c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.

d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capelo
Director de Fiscalización

Realizado por
Arturo Nieto Salamea

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO N°2
HIDALGO & HIDALGO

PLANILLA N°40
MES DE JUNIO 2019

1- ANTECEDENTES

Valor del contrato
Fecha de suscripción del contrato
Fecha de entrega del anticipo
Plazo
Ampliación 1
Ampliación 2
Ampliación 3
Ampliación 4
Fecha de vencimiento del contrato con ampliacion
Fecha de presentación de oferta
Mes inicial para cálculo del reajuste

23,370,060.36
Febrero 17 de 2016
Marzo 14 de 2016
24 meses
3 meses
3 meses
2.5 meses
9 meses
Septiembre 5 de 2019
Noviembre 04 de 2015
Octubre de 2015

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

	Este periodo		Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Avance Económico con monto no ejecutado		0.38%	99.99%	99.99%
Avance Físico		0.00%		99.99%
Avance de Plazo		2.36%		94.72%

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

Bienes importados (Detalle en cuadro No1)
Bienes y trabajos locales
Valor TOTAL de la Planilla de Avance

Planilla N°40	
En base a los costos unitarios de las facturas de importación	En base a los costos unitarios directos de los rubros "material" del A.P.U.
1,063.47	1,325.85
87,670.04	87,407.66
88,733.51	88,733.51
-17,746.70	-17,746.70
-17,746.70	-17,746.70
70,986.81	70,986.81

4-RETENCIONES

Amortización del anticipo inicial
Multas
Valor total de las retenciones

5-LIQUIDO A PAGAR

Líquido a pagar

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar
Valor reajustado
Monto del reajuste

70,986.81
64,598.00
-6,388.81

7-CONSIDERACIONES GENERALES

- a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:

IVA 0% (Bienes importados) :	\$ 1,063.47
IVA 12%(Bienes y trabajos locales):	\$ 87,670.04
- b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que esten vigentes las garantías que afianzan el Contrato.
- c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
- d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capelo

Director de Fiscalización

Realizado por Arturo Nieto S.