

informe que detalle las contrataciones y el presupuesto empleado, con indicación de los resultados obtenidos."

A los 5 días del mes de octubre de 2018 se suscribió el CONTRATO "COMPLEMENTACIÓN DEL ANILLO VIAL DE INGRESO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS" que consiste en la ejecución de la "RECONSTRUCCIÓN VÍA AIRE LIBRE-CABEZÓN; VÍA CABEZÓN- BIMOT; VÍA "Y" DEL LEÓN - "Y" DE VUELTA LARGA; INTERCAMBIADOR BIMOT; PUENTE TEAONE 2; INTERCAMBIADOR "Y" DEL LEÓN".

### 3. PERIODO DE TRABAJO.-

01 de Mayo del 2019 al 31 de Mayo del 2019.

### 4. AVANCE FISICO. - EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos ejecutados se realizaron cumpliendo bajo control de la Fiscalización, la misma que estuvo a cargo del Ing. Galo Torres, Fiscalizador Contratado.

Las cantidades planilladas, verificación de especificaciones técnicas y de control de calidad de los rubros ejecutados son de exclusiva responsabilidad del Fiscalizador Contratado por el GADMCE, Ing. Galo Torres.

Monto programado para el período	USD.	1.289.341,74	7,08 %
Monto programado acumulado	USD.	4.220.814,81	23,18 %
Monto ejecutado en este período	USD.	1.034.056,19	5,680 %
Monto acumulado a la fecha	USD.	6.000.344,93	32,958 %

Las cantidades de obra realmente ejecutadas constan en el cuadro elaborado por la Fiscalización y que se detalla en el informe adjunto de la Fiscalización.

### 5. LIQUIDACION ECONOMICA.-

En el siguiente cuadro se indica la liquidación económica de los trabajos realizados

Valor planilla N.- 5 (5,680%)	USD.	1.034.056,19
Anticipo (48,818%)	USD.	8.887.865,08
Multa atraso en la entrega de la planilla	USD.	0,00
Multa por incumplimiento del cronograma	USD.	0,00