

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO No1 - RUBROS NUEVOS

CONTRATO N°1
CONTRATO COMPLEMENTARIO N°1
CONSORCIO AB ESMERALDAS

PLANILLA N° 26
MES DE OCTUBRE DEL 2019

1-ANTECEDENTES

| | |
|---|-----------------------------------|
| Valor del contrato | 3,924,061.16 |
| Valor del contrato por firma del CC3 | 2,578,425.20 |
| Fecha de suscripción del contrato | Septiembre 20 de 2017 |
| Fecha de renuncia al anticipo | Octubre 18 de 2017 |
| Plazo (ampliado) | 13 meses y 13 días (Aprobación de |
| Fecha de vencimiento | 30 de noviembre 2018 |
| Plazo (ampliado) | 4 meses. |
| Fecha de vencimiento del contrato | 31 de marzo del 2019 |
| Plazo (ampliado) | 4 meses |
| Fecha de vencimiento del contrato | 31 de julio del 2019 |
| Fecha de vencimiento del contrato por firma CC3 | 20 de Febrero 2020 |
| Fecha de presentación de oferta | Marzo de 2017 |
| Mes inicial para cálculo del reajuste | Febrero de 2017 |

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

| | Este periodo | | Acumulado | |
|------------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| Avance Económico | 0.00% | 0.00% | 88.54% | 91.30% |
| Avance Físico | | 0.00% | | 98.49% |
| Avance de Plazo | | 3.63% | | 86.90% |

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

| | PLANILLA No 26 | TOTAL |
|---|----------------|-------------|
| Bienes importados | 0.00 | 0.00 |
| Bienes y trabajos locales | 0.00 | 0.00 |
| Valor TOTAL de la Planilla de Avance | 0.00 | 0.00 |

4-RETENCIONES

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Amortización del anticipo inicial | 0.00 | 0.00 |
| Amortización del anticipo por compra de bienes importados | 0.00 | 0.00 |
| Multas | 0.00 | 0.00 |
| Valor TOTAL de las retenciones | 0.00 | 0.00 |

5-LIQUIDO A PAGAR

| | | |
|--|------|------|
| | 0.00 | 0.00 |
|--|------|------|

6-REAJUSTE PROVISIONAL

| | |
|---------------------------|-------------|
| Valor a reajustar | 0.00 |
| Valor reajustado | 0.00 |
| Monto del reajuste | 0.00 |

7-CONSIDERACIONES GENERALES

- a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:
- | | | |
|-------------------------------------|----|---|
| IVA 0% (Bienes importados) : | \$ | - |
| IVA 12%(Bienes y trabajos locales): | \$ | - |
- b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que esten vigentes las garantías que afianzan el Contrato.
- c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
- d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capelo H.
Director de Fiscalización

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS - CONTRATO COMPLEMENTARIO No3 - RUBROS NUEVOS

CONTRATO N°1
CONTRATO COMPLEMENTARIO N°3
CONSORCIO AB ESMERALDAS

PLANILLA N° 7
MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

1-ANTECEDENTES

Valor del contrato
Fecha de suscripción del contrato
Fecha de anticipo
Plazo
Fecha de vencimiento del Contrato Complementario N° 3
Fecha de presentación de oferta
Mes inicial para cálculo del reajuste

| | |
|--------------------|--------------|
| | 6,826,195.80 |
| Abril 03 de 2019 | |
| Mayo 20 de 2019 | |
| 9 meses | |
| 20 de febrero 2020 | |
| feb-18 | |
| ene-18 | |

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

| | Este periodo | | Acumulado | |
|------------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| Avance Económico | 13.39% | 2.85% | 45.91% | 85.95% |
| Avance Físico | | 2.85% | | 85.95% |
| Avance de Plazo | | 10.87% | | 70.29% |

3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS

Bienes importados
Bienes y trabajos locales

Valor TOTAL de la Planilla de Avance (A)
Total rubros provisionales (según acta de "acuerdo de ejecución de rubros de rehabilitación del módulo I con montos provisionales") (B)

4-RETENCIONES

Amortización del anticipo inicial (C)
Amortización del anticipo por compra de bienes importados
Multas
Valor TOTAL de las retenciones

5-LIQUIDO A PAGAR

(A+B+C) Planilla N° 7 del Consorcio AB Esmeraldas Contrato Complementario N°3, noviembre del 2019

| PLANILLA No 7 | TOTAL |
|---------------|------------|
| 81,105.03 | 81,105.03 |
| 113,752.46 | 113,752.46 |
| 194,857.49 | 194,857.49 |
| 0.00 | 0.00 |
| -38,971.50 | -38,971.50 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| -38,971.50 | -38,971.50 |
| 155,885.99 | 155,885.99 |

6-REAJUSTE PROVISIONAL

Valor a reajustar
Valor reajustado
Monto del reajuste

| |
|------------|
| 155,885.99 |
| 163,836.18 |
| 7,950.19 |

7-CONSIDERACIONES GENERALES

a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de:

| | | |
|---|----|------------|
| IVA 0% (Bienes importados) : | \$ | 81,105.03 |
| IVA 12%(Bienes y trabajos locales): | \$ | 113,752.46 |
| Acuerdo ejecución Rubros No Contractuales | \$ | - |

- b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que esten vigentes las garantías que afianzan el Contrato.
c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capeo H.
Director de Fiscalización

INFORME DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATO N°1
CONSORCIO AB ESMERALDAS

PLANILLA N°44
MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

1-ANTECEDENTES

| | |
|---------------------------------------|---|
| Valor del contrato | 28,950,046.30 |
| Valor del contrato por firma del CC3 | 30,504,922.09 |
| Fecha de suscripción del contrato | Febrero 17 de 2016 |
| Fecha de entrega del anticipo | Abril 13 de 2016 |
| Ampliación de plazo 1 | 31 meses y 17 días (Aprobación de prórroga hasta el 30/11/2018) |
| Ampliación de plazo 2 | Ampliación de Plazo hasta 31 Marzo del 2019 |
| Ampliación de plazo 3 | Ampliación de Plazo hasta 31 julio del 2019 |
| Plazo contractual por firma del CC3 | 20 de Febrero 2020 |
| Fecha de vencimiento del contrato | Marzo 31 de 2019 |
| Fecha de aprobación de programación | Febrero 24 de 2017 |
| Fecha de presentación de oferta | Noviembre 04 de 2015 |
| Mes inicial para cálculo del reajuste | Octubre de 2015 |

2-EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION

| | Este periodo | | Acumulado | |
|------------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| Avance Económico | 1.94% | 2.55% | 90.02% | 89.67% |
| Avance Físico | | 0.30% | | 93.78% |
| Avance de Plazo | | 2.26% | | 94.18% |

| | Planilla Local N° 44 | Planilla de Equipos N°34 | TOTAL |
|---|----------------------|---|--------------------|
| 3-DETALLE DE LOS VALORES PLANILLADOS | | En base a los costos unitarios de las facturas de Importación | |
| Bienes importados | 0.00 | -24,428.55 | -24,428.55 |
| Bienes y trabajos locales | 707,286.25 | 95,244.55 | 802,530.80 |
| Valor TOTAL de la Planilla de Avance | 707,286.25 | 70,816.00 | 778,102.25 |
| 4-RETENCIONES | | | |
| Amortización del anticipo inicial | -141,457.25 | -14,163.20 | -155,620.45 |
| Amortización del anticipo por compra de bienes importados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valor TOTAL de las retenciones | -141,457.25 | -14,163.20 | -155,620.45 |
| 5-LIQUIDO A PAGAR | 565,829.00 | 56,652.80 | 622,481.80 |

6-REAJUSTE PROVISIONAL

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Valor a reajustar | 622,481.80 |
| Valor reajustado | 629,329.10 |
| Monto del reajuste | 6,847.30 |

7-CONSIDERACIONES GENERALES

| | | |
|--|-------------------------------------|---------------|
| a) Fiscalización aprueba el pago de la planilla por el valor de: | IVA 0% (Bienes importados) : | \$ -24,428.55 |
| | IVA 12%(Bienes y trabajos locales): | \$ 802,530.80 |

- b) Previo al pago, el departamento competente comprobará que esten vigentes las garantías que afianzan el Contrato.
- c) De los montos aprobados habrán de hacerse las deducciones que exijan las leyes.
- d) Se adjunta el respaldo de cálculo en físico y digital

Ing. Javier Capelo H.
Director de Fiscalización

Realizado por Arturo Nieto S.